

給 水 装 置 工 事 図 面



平面図

S=1:

別紙提出可

位置図



別紙提出可

道路断面図

別紙提出可

受付印

給水装置工事申請書

屋外 屋内

課長	課長補佐	係長	担当
工事申請者と所有者が同じ場合は不要			

早島町水道使用条例により、下記指定給水装置工事事業者に委託し給水装置工事を施工したいので申請します。
 なお、早島町に対する緒手続き及び手数料等の支払い並びに還付金一切の権限は、下記の指定給水装置工事事業者へ委任します。

令和5年4月1日

早島町長様

〒701-0303

住所 岡山県都窪郡早島町前瀨360-1

ふりがな はやしま ちょうちょう

氏名 早島町長

電話 (086-482-0611)

〒701-0302

住所 岡山県都窪郡早島町若宮222-22

ふりがな はやしまけんせつ

氏名 早島建設

電話 (086-482-1234)

指定給水装置工事事業者 (指定番号 第 111 号)

住所 都窪郡早島町早島111-111

名称 早島水道

電話 (111-111-1111)

担当者 氏名 早島町一

主任技術者 氏名 早島町二

(免状交付番号 第 111111 号)

許可	※ 記入不要		工事種別	<input checked="" type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 改造 <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 撤去
給水装置種類	所有者	工事場所	〒701-0303	
<input checked="" type="checkbox"/> 専用	<input checked="" type="checkbox"/> 本人	住所	岡山県都窪郡早島町矢尾333-33	
<input type="checkbox"/> 連合	<input type="checkbox"/> 総代人	所有者氏名	← 水道メーターの所有者 早島町長	
<input type="checkbox"/> 消火栓	<input type="checkbox"/> その他	電話	(086-482-0611)	
給水管口径	20 mm	給水方法	貯水槽有効水量	
戸数	1 戸	<input checked="" type="checkbox"/> 直結	貯水槽設置の場合に記入	
人員	4 人	<input type="checkbox"/> 貯水槽	<input type="checkbox"/> 簡易専用(10m3超)	
1日予定使用水量	1 m3	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 小規模貯水槽(10m3以下)	
量水器口径変更	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (口径 mm から 口径 mm へ変更)			
栓数計 9 栓	栓数超過に関する誓約書		(参考) 早島町規定 量水器口径・水栓数 13 mm 6 栓 20 mm 13 栓 25 mm 20 栓 ※ 3階建て以上直結 直圧給水を除く	
新設 9 栓	この栓を超過生じましても、一切異議申し立ていたしません。		栓数超過の場合に記入	
既設 栓	申請者		印	
増設 栓				
撤去	※ 記入不要		指針	検定
量水器	年 月 日	mm	m3	年 月
出庫	※ 記入不要		指針	検定
	年 月 日	mm	m3	年 月
備考	水栓番号			

給水装置工事設計書

屋 外 工 事							屋 内 工 事						
材 料 名	口 径	単 価	設計数量	設計金額	精算数量	精算金額	材 料 名	口 径	単 価	設計数量	設計金額	精算数量	精算金額
ボール式直結止水栓	20	6,000	1 ケ	6,000			Hivp	20	300	30.0 m	9,000		
メーターボックス	20	5,570	1 ケ	5,570			Hivp	13	150	15.0 m	2,250		
Hivp	20	300	8.0 m	2,400			Hi-L	20	120	4 ケ	480		
Hi-S	20	100	2 ケ	200			Hi-L	13	70	6 ケ	420		
Hi-L	20	120	2 ケ	240			Hi-T	20 × 13	120	5 ケ	600		
伸縮可とう継手	20	3,000	1 ケ	3,000			Hi-T	13	100	2 ケ	200		
逆止弁付ボール止水栓	20	6,000	1 ケ	6,000			Hiメタル入水栓L	13	500	6 ケ	3,000		
SK-S	20	800	1 ケ	800			ゲートバルブ	20	2,000	1 ケ	2,000		
							ゲートバルブ	13	1,500	1 ケ	1,500		
管布設工 H=1.0	入替なし	6,000	6.0 m	36,000			万能ホーム水栓	13	2,000	2 ケ	4,000		
止水栓取付工	20	1,500	1 ケ所	1,500			水栓柱	13	2,500	1 ケ	2,500		
埋設標示シート		200	6.0 m	1,200			アングル型止水栓	13	2,500	4 ケ	10,000		
水替工		700	1 式	700			立型水栓	13	2,000	2 ケ	4,000		
舗装切断工		400	6.0 m	2,400			シャワー付バス水栓	13	4,000	1 ケ	4,000		
舗装撤去工		9,000	1.0 m ³	9,000			ロータンク用止水栓	13	2,000	1 ケ	2,000		
仮舗装工		2,000	3.0 m ²	6,000			湯水混合水栓	13	3,000	1 ケ	3,000		
舗装復旧費		10,000	3.0 m ²	30,000									
交通整理員			1 式	20,000			管布設工 φ20 H=0.3	入替なし	2,000	30.0 m	60,000		
							管布設工 φ13 H=0.3	入替なし	1,800	15.0 m	27,000		
運搬費			1 式	2,420			給水管立上	Hivp	5,000	6 ケ所	30,000		
諸経費			1 式	30,000			バルブ取付工		1,200	2 ケ所	2,400		
							給水栓取付工	普通	1,200	4 ケ所	4,800		
							給水栓取付工	特殊	4,000	5 ケ所	20,000		
							設計費			1 式	5,000		
							運搬費			1 式	4,890		
							諸経費			1 式	30,000		
計			163,430	円		円	計			233,040	円		円
消費税相当額			8,172	円		円	消費税相当額			11,652	円		円
合 計			171,602	円		円	合 計			244,692	円		円

	積 算 根 拠	申 請 時 金 額	精 算 金 額
屋外工事検査手数料		円	円
屋内工事検査手数料		円	円
加 入 負 担 金	※ 記入不要	円	円
管 理 負 担 金		円	円
		円	円

備考

工 事 写 真 添 付

完工後写真提出

給水本管からの分岐 . . . 分岐部分・分岐位置のわかる写真
量水器設置 . . . 量水器ボックスの中の写真・量水器設置位置のわかる写真
検査結果 . . . 水圧テスト・残留塩素検査の写真